

Akce:

Pasohlávky kanalizace a ČOV



fi. **Milan Veselý**

projektová a inženýrská činnost
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav



Zadavatel	Obec Pasohlávky
Počet obyvatel	4.000 EO (1.000 + 3.000 EO)
Délka kanalizace	1.672 m + kanalizační přípojky
Zahájení stavby	04/2002
Ukončení	11/2003
Trvalý provoz	od 10/2004
Kraj	Jihomoravský
Lokalita	Pasohlávky, 13 km severozápadně od města Mikulov
System ČOV	Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Možnost strojního odvodnění kalu. Jemnobublinná pneumická aerace. Dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace. Recipient: Meliorační kanál
Cena - náklady	58.650.000
Dotace ze SFŽP	35.190.000
Půjčka za SFŽP	11.730.000
Vlastní investice	11.730.000
Popis prací zajištěných naší firmou	Projektová dokumentace Inženýrská činnost Výběrové řízení Stavební dozor Kolaudace stavby Firma se podílela na získání finanční podpory
Osvědčení objednatele	Stavba byla provedena v uvedených termínech, ceně a v dané lokalitě. Veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně.